

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in CELLINO S.MARCO.=

IMPRESA: SERAFINI Giovanni da Lecce - nato il 6 Gen
naio 1908 in Lecce.=

Importo a base d'asta £.34.100.000.=

" netto del ribasso 0,90% " 33.793.100.=

..... : &&&&&&

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
tredici del mese di ottobre in CELLINO S.MARCO . =

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SERAFINI Giovan-
ni;

VISTO il contratto n.4227 del 26/6/1963 registrato

a Brindisi il 1° Luglio 1963 al n.2 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 26/8/1963;

CONSIDERATO, che a causa del ritardato approvvigiona-
mento idrico, da parte dell'Ente incaricato, l'Impre-
sa non potè dare immediato inizio ai lavori;

CHE per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta
di proroga di mesi quattro;

CHE detta richiesta è stata approvata in sanatoria

dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con
delibera del 12/10/1964 per una proroga di mesi quat
tro.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
accorda la proroga richiesta e fissa il termine di
scadenza per il giorno 18 Dicembre 1964.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA... IL DIRETTORE DEI LAVORI
F/t°: SERAFINI Giovanni - F/t°: Dr. Ing. Giovanni ROMA

Visto:

IL PRESIDENTE
F/t°: Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li 14 GIU. 1966

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Vincenzo Palma

Palma

