

ISTITUTO NAZIONALE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

I. N. C. I. S.

OGGETTO: Brindisi-Incis-Lotto U.S.A.Via De Pinòdo
LAVORI DI MANUTENZIONE SYTRAORDINARIA; rifacimento
rete fognaria esterna.

IMPRESA: C.I.A. di Salomone Vincenzo-Bari.

NOTA DI COMMISSIONE: in data 22 Giugno 1971.

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE £. 732.440

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.116 del Regolamento n.350 del 25.5.1895)

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

VISTA la nota Incis n.20340 del 29.5.1971 dalla qua
le risulta la somma autorizzata al netto £. 732.440

VISTO la somma effettivamente spesa in "731.316

Con una spesa minore di £. 1.124
=====

VISTO che l'inizio dei lavori ebbe luogo in data 1.
7.1971 e che a norma della suddetta nota di Commis-
sione, il tempo utile per dare compiuti i lavori venne
fissato al 30.7.1971;

VISTO il verbale di sospensione in data 2.7.1971;

VISTO il verbale di ripresa in data 2.9.1972;

VISTO che a causa dei predetti verbali i lavori do-
vevano essere ultimati in data 29.9.1972;

VISTO che la ultimazione dei lavori ebbe luogo il
29.9.1972 come risulta dal relativo verbale in pari

data e cioè in tempo utile;

VISTO che i prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli compresi e stabiliti nella perizia;

VISTO che i lavori corrispondono alle singole ordinazioni;

VISTO che nessun danno nè alle opere nè alle persone si è verificato durante l'esecuzione dei lavori;

VISTO che l'Impresa ha ottemperato agli obblighi contributivi;

VISTA la legge n.403 del 18.3.1968 che eleva a 10 milioni l'importo collaudabile mediante certificato di regolare esecuzione;

VISTO che l'importo dei lavori non raggiunge l'importo predetto, si fa luogo col presente certificato di regolare esecuzione, che si rilascia a norma dell'art.116 del Reg.25.5.1895 n.350;

VISTO l'art.116 predetto;

VISTO che nel corso della visita-sopraluogo effettuata il giorno 2.10.1972 è risultato che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte, che sono in buono stato di manutenzione e che corrispondono alle prescrizioni di perizia ed alle registrazioni fatte nei documenti contabili e cioè nella fattura emessa dall'Impresa in data ~~30.12.1972~~ 1-1-1973

C E R T I F I C A

CHE i lavori di che trattasi sono stati regolarmente

eseguiti e ne determina l'importo in £. 731.316

diconsi lire settecentotrentunomilatrecentosedici,=

che salvo gli effetti della revisione contabile e la

approvazione del presente atto, può pagarsi alla dit

ta C.I.A. di Salomone Vincenzo residente in Bari, a

saldo di ogni suo avere per l'oggetto suindicato.

Bari li, 30.12.1972

L'IMPRESA

Salomone Vincenzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(GEOM. A. PANARELLI)

Per riconoscimento ai fini dell'I.V.A.

30 DIC 1972

Salomone Vincenzo



geom. Antonio Panarelli

Visto e confermato a norma dell'art.116 del Regola-
mento 25.5.1895 n.350.==

↓
con riduzione dell'ex
art. D.P.R. 633/72 (per
di 29.255) ed approvata
di IVA (per di 84.418)
per un totale complessivo
di di 786.309.