

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 7° Lotto Case Popolari in
Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1956/57 e 1957/58

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - RAVENNA -

- Importo lordo a base d'asta £. 133.650.000

- " " netto ribasso dell'1,40% " 131.778.900

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno diciannove del mese di ottobre in Brindisi. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA - Direttore
dei Lavori - unitamente al Geom. Marcello ZANOTTI
in rappresentanza dell'Impresa:

VISTO il contratto n. 1802 del 16/7/1958 registrato
a Brindisi l'1/8/1958 al n. 164 mod. I vol. 112;

VISTO il verbale di consegna in data 1/7/1959 che
fissava per il giorno 30/8/1959 la ultimazio
ne dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 18/8/1960;

VISTO che il Comune di Brindisi ha provveduto a fis
sare le quote necessarie per dare luogo ai la

vori di sistemazione esterna ed impianti di fognatura;

CONSIDERATO che sono quindi venute a cessare le cause
che avevano determinata la sospensione dei lavori.=

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si posso
no riprendere.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disposi-
bili giorni tredici e quindi l'ultimazione defini-
tiva dei lavori dovrà avvenire il giorno trentuno
del mese di ottobre millenovecentosessanta.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CONSORZIO RAVENNA COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

Luigi T. Mancillo

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

