

Alleg. n° 11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in CASANO -

Lotti: 9°, 10°, 11° - Legge 26/10/1960, n. 1327 - Eser-
cizio 1960/1961. =

IMPRESA: SEMERARO Dante nato a Martina Franca il 10
Gennaio 1904. =

Importo a base d'asta £. 73.600.000. =

Importo netto del ribasso del 9,55 % " 66.571.200. =

Importo netto perizia suppletiva ap-

provata con nota 14/6/1963, n. 10135.. " 7.024.500. =

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatrè il giorno ventisei
del mese di Giugno in Brindisi:

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa SEMERARO Dante:

VISTO il contratto n. 4019 del 7/5/1962 reg. a Brindisi
il 23/5/1962 al n. 1875 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 24/5/1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 21/1/1963

VISTO il verbale di sospensione in data 10/5/1963;

VISTO la nota n. 10135 del 14/6/1963 che approva la
suddetta perizia nell'importo netto di £ i r e

£.7.024.500;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n.4225 del 24 Giugno 1963 registrato a Brindisi il 24/6/1963 al n.1803 Mod.I.=

Ha convenuto che i lavori si possono riprendere considerando che sono venute a cessare le cause che determinano la sospensione dei lavori medesimi.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni settantatrè e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno sei Settembre milienovecentosessantatrè.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t° SEMERARO Dante F/t° Dott.Ing.Giovanni ROMA

Visto:

IL PRESIDENTE

F/t° Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li 30 DIC 1965

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Palma

