

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in MESAGNE contrada "Im
palata".-

LEGGE 30/12/1960, n.1676 - 5° Piano d'Intervento.=

IMPRESA: Geom. Antonio COCCIOLO Brindisi

IMPORTO: a base d'asta £. 41.400.000.=

" : depurato del ribasso d'asta

dello 0,04% £. 41.383.440.=

CONTRATTO in data 28/9/1979 n.5911 registrato a Brin
disi l'1/10/1979 al n. 3878 MOD. I°.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 5

L'anno millenovecentottanta il giorno sei del mese
di Giugno in Mesagne si sono trovati:

- il Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori;
- il Geom. Antonio COCCIOLO, titolare dell'Impresa
omonima;

IL DIRETTORE DEI LAVORI

- VISTO il Verbale di consegna dei Lavori del 7/9/
1979;
- VISTO il Verbale di sospensione n.1 del 2/11/79;
- VISTO il Verbale di ripresa n. 1 del 23/11/79;
- VISTO il Verbale di sospensione n.2 del 3/1/80;

- VISTO il Verbale di ripresa n.2 del 23/1/80;
- VISTO il Verbale di sospensione n. 3 del 3/2/80;
- VISTO il Verbale di ripresa n. 3 del 23/2/80;
- VISTO il Verbale di sospensione n. 4 del 6/3/80;
- VISTO il Verbale di ripresa n. 4 del 26/3/80;
- VISTO il Verbale di sospensione n. 5 del 6/5/80
- CONSIDERATO che essendo migliorate le condizioni atmosferiche, rendendo agibile il cantiere ed il normale svolgimento delle attività lavorative;

Ha convenuto che i lavori medesimi possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intendono avvenuti in data odierna, rimanendo ancora disponibili 21 gg. per cui l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 26/6/1980.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Antonio COCCIOLO)	(Dott. Ing. Antonio LONGO)

