

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====ooOoo=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune
di Brindisi - Quartiere S.Elia Est - Fabbricato 2/a
LEGGE 22.10.1971, n.865 e 27.5.1975, n.166 -

IMPRESA: Giuseppe DE GENNARO da Bari -

IMPORTO a base d'asta£. 453.120.000.=

CONTRATTO n.5722 del 22.9.1976 reg. a Brindisi il
5.10.1976 al n.3950 Mod.I° -

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno tredici
del mese di novembre in Brindisi;

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.
Giuseppe DE GENNARO, titolare dell'I_mpresa:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
29.3.1976 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 23.3.1977;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1
del 2.4.1976;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del
23.11.1977;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2
del 2.2.1978;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 del
28.3.1978;

- CONSIDERATO che per geli e intemperie non è pos=
sibile proseguire i lavori di intonaci esterni

ORDINA

la sospensione dei lavori dalla data odierna a che
persistono le predette condizioni.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in merito alla sospensione restando disponibili per
l'esecuzione dei lavori-giorni 55 (cinquantacinque)
naturali e consecutivi.

Dal che si è redatta il presente verbale che pre=
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Giuseppe DE GENNARO)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

