

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case popolate in Brindisi

al Rione Perrino - Comparto "M" - Lotti 1 e 2 -

Settore "B" - P.I. 001/70/1-

Legge 5/8/78 n. 457 art. 41 -

Impresa: DE.GE.CO. s.r.l. -BARI-

Importo netto dei lavori:.....£748.376.744-

Contratto n. 5957 di rep. reg. a Brindisi l'11/7/80

al n. 2911 Mod. I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°3

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 23 del mese di Novembre in Brindisi il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO Direttore dei Lavori in oggetto, alla presenza del Rag. Gerardo DEGENNARO in rappresentanza dell'Impresa DE.GE.CO. da Bari;

- VISTO il verbale di consegna in data 11/3/1980 che fissava l'ultimazione al 23/7/1981;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 14/3/1980;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 18/6/1980;

- Visto il verbale di sospensione n. 2 in data 29 Dicembre 1980;

- VISTO il verbale di ripresa n. 2 in data 2/2/1981;

- A causa della necessità di predisporre una variante di ubicazione dei box e conseguentemente delle sistemazioni esterne, ed in attesa della relativa superiore approvazione, ordina la sospensione dei lavori dalla data odierna, fino a che non saranno rimosse le motivazioni di tale sospensione.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo a disposizione giorni 9 (nove).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA  
(DE.GE.CO. s.r.l.)



DIRETTORE DEI LAVORI  
Dott. Ing. Antonio LONGO