

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI di costruzione di abitazioni per Lavoratori  
Agricoli Dipendenti in S.PIETRO VERNOTICO.- Legge  
30.12.1960, n.1676 - Esercizio 1.1.1972 - 31.12.1974.

IMPRESA: Antonio AMORUSO - Brindisi -

IMPORTO lordo a base d'asta ..... £.169.253.470=

IMPORTO netto del ribasso 0,22% .... £.168.881.113=

-----

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno otto  
del mese di Aprile, nel Cantiere dei lavori suddet  
ti.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore  
dei Lavori:

VISTO il contratto n.5586 del 14.3.1973 registrato

a Brindisi il 16.3.1973 al n.1209 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 26.4.1973;

VISTO il verbale di sospensione del 19.2.1974;

VISTO il verbale di ripresa del 27.3.1974 che fissa  
va la nuova scadenza dei lavori per il giorno  
26.5.1974;

CONSIDERATO che i periodi di sciopero delle maestran  
ze dipendenti del cantiere e di quelle dipendenti

da stabilimenti di Ditte fornitrici che hanno causato ritardi nelle consegne degli ordinativi del materiale.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà normalizzato l'approvvigionamento dei materiali.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni quarantotto.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

( Antonio AMORUSO )

( Dott.Ing. Antonio LONGO )

*Amoruso Antonio*

