

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in FASANO -
12° e 13° Lotto "a riscatto" - Legge 4.11.1963 nume
ro 1460 - Esercizi 1963/64-1965-1966 -

IMPRESA: SCHIAVONE Lorenzo - FASANO

Importo a base d'asta.....L.74.530.000.=

Importo netto ribasso d'asta 6,47%..* 69.707.909.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosettanta il giorno quattordici
del mese di Aprile nel Cantiere dei lavori suddetti=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SCHIAVONE Loren
zo;

VISTO il contratto n°5198 del 30.8.1968 registrato
a Brindisi il 5.9.1968 al n°1666 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 19.10.1968;

VISTO il verbale di sospensione del 30.10.1968;

VISTO il verbale di ripresa del 28.4.1969;

VISTO il verbale di sospensione n°2 del 2.3.1970;

CONSIDERATO che le condizioni atmosferiche rendono
adesso possibile l'esecuzione degli intonaci e ri
vestimenti esterni.=

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni quarantuno, per lui l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno ventiquattro del mese di Maggio 1970.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SCHIAVONE Lorenzo)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

