

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI DI COSTRUZIONE di Case Popolari in LATIANO

- Via G.Carbone - N.1 fabbricato - Alloggi n.6 - va
ni convenz.42 - LEGGE 22.10.1971, N.865, -Canale "C"
- Art.55.=

IMPRESA: Geom. Eumeo CORRADO - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta L. 67.620.000.=

" comprensivo dell'aumento

d'asta del 60% " 108.192.000.=

CONTRATTO: in corso di perfezionamento.

-----ooOoo-----

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantacinque, il giorno ven
ticinque del mese di febbraio nel Cantiere dei lavo
ri suddetti si sono trovati:

- Il Dott.Ing.Antonio LONGO - Direttore Tecnico IACP;
- Il Geom.Eumeo CORRADO - titolare dell'Impresa su-
indicata;
- Il Dott.Ing.Gerardo IAIA - Direttore dei Lavori.

VISTO il verbale di consegna del 3.2.1975;

Visto la richiesta dell'Impresa in data 24.2.1975;

CONSIDERATO che le abbondanti piogge non permettono
l'esecuzione dei lavori di scavo delle fondazioni,

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori.

Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Eumeo CORRADO)

(Dott. Ing. Gerardo IAIA)

Eumeo Corrado

Gerardo IAIA

Visto: -----

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Antonio LONGO

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

Raffaele FISCHETTO

