

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori agricoli dipendenti in CISTERNINO - Legge 30/12/1960 numero 1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc.Coop.CO.RE.FA. - FASANO -

Importo a base d'asta£.50.050.000

" al netto del ribasso del 3,75% 48.173.125

VERBALE DI SOSPENSIONE N° 2

L'anno millenovecentosessantasette il giorno venti del mese di dicembre nel cantiere dei lavori suddetti.- Il sottoscritto dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n.4759 del 4/7/1966 registrato a Brindisi il 6/7/1966 al n.1220 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 2/8/1966 che fissa per il giorno 27 luglio 1967 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 23/11/1966;

VISTO la Provveditoriale n.6126 del 20/2/1967 che approva la perizia di variante planimetrica nonchè approvazione del Comune di Cisternino numero 3857/10/10/5 del 30/5/1967 in virtù della Legge 28/2/67

n°105;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data
1/6/67 che fissa il termine per la ultimazione al
giorno Cinque Febbraio 1968;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione perizia
suppletiva e di variante per fondazioni;

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i
lavori medesimi che verranno ripresi non appena sa-
rà approvata la succitata perizia;

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da esser-
vare in merito alla sospensione dei lavori, che de-
corre da oggi, rimanendo ancora disponibili giorni
quarantotto (48).-

Di quanto sopra si redige il presente verbale, - che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dal-
le parti.-

L'IMPRESA: . . . IL DIRETTORE DEI LAVORI:

(Sec. Coop. CO.RE.FA.)
Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO
Il Presidente

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

P. C. ...

V i s t o: IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Gen. te U.G. VALLARINO)

