

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

LEGGE : 5/8/1978 n° 457 - 3° Biennio 82/83.

LAVORI : di costruzione di alloggi di E.R.P. nel  
Comune di S.PANCRAZIO SALENTINO.  
P.I. n° 015/95/1.

IMPRESA : EDIL-SAR-TOM S.r.l. - FASANO-.

CONTRATTO : n°6071 del 26/9/83, reg.to a Brindisi il  
27/9/83 al n°4261 - Mod. I.

IMPORTO : a base d'asta.....£.705.600.000=  
al netto rib.asta 7,92%....." 649.716.480=  
1° perizia Suppl. al netto.." 47.915.405=  
2° " " " " " 33.155.666=  
£.730.787.551=

\*\*\*\*\*

PERIZIA PER LA CONCESSIONE DEL "PREMIO DI ACCELERAZIONE".

In base a quanto previsto dall'art.39 del Capitolo Speciale d'appalto, essendosi verificate le condizioni enunciate nel deliberato della Giunta Regionale n°4376 dell'1/6/1981 e n°7746 del 5/8/1981, si è proceduto al calcolo del "Premio di accelerazione" sulla scorta dei seguenti dati :

- CONSEGNA LAVORI.....20 Settembre 1983

- TEMPO UTILE.....MESI 18  
 - DATA ULTIMAZIONE PREVISTA.....24 GENNAIO 1985  
 - DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE LAVORI..18 LUGLIO 1984  
 - TEMPO REALMENTE IMPIEGATO.....MESI 10  
 - ANTICIPATA CONSEGNA LAVORI.....MESI 6  
 - MQ. DA PRODURRE (DA MOD. Q.E.).....Mq.2026,20  
 - MAGGIORAZIONE PREMIO A MQ.....£/Mq.35.880=  
 - CALCOLO PREMIO :  
 $I_{(6)} = \text{Mq.}2026,20 \times \text{£/Mq.}35.880 = \text{£.}72.700.000=$   
 - A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

Per spese Generali : 7% su

$\text{£.}72.700.000.= \text{£.} 5.089.000=$

Per I.V.A. :

2% su  $\text{£.}72.700.000= \text{£.} 1.454.000=$

18% su  $\text{£.} 5.089.000= \text{£.} 916.020=$

TOTALE PERIZIA..... $\text{£.}80.159.020=$

Brindisi 11 19 Dicembre 1984.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio LONGO)

