

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica ed E.R.P.

IACP di BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI E.R.P. IN BRINDISI,  
QUARTIERE BOZZANO - LEGGE 457/78 - 4° BIENNIO

IMPRESA: EDIL SAR.TOM. s.r.l.- Fasano (BR)

CONTRATTO: 23-10-87 n°6145 Reg.a Brindisi

il 27-11-87 n°4455 mod.I

1° V E R B A L E D I V I S I T A

Premesso:

- che la Regione Puglia-Assessorato all'Urbanistica ed E.R.P., con nota n°51 del 29-11-88, ha nominato il dott. ing. Potito Belgioioso ed il dott. Alessandro Flora, Col\_ laudatori dei lavori in oggetto;
- che previo avviso telegrafico del 23-01-89, si fissava per il giorno 30-01-89 una visita ai lavori di che trattasi.

L'anno millenovecentottantanove, il giorno trenta del mese di gennaio, in Brindisi - Quartiere Bozzano, con ritrovo presso l'IACP di Brindisi, oltre ai sottoscritti Col\_

laudatori sono presenti i sigg.:

- dott.ing. Antonio Longo, Direttore dei lavori in oggetto;
- geom. Giancarlo Laghezza, Contabilizzatore dei lavori;
- sig. Tommaso Sardella, Titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori.

Dopo aver presa visione del progetto, della perizia di variante tecnica e suppletiva e della consistenza dei lavori in corso di esecuzione, gli stessi intervenuti, si sono trasferiti sul luogo e con la scorta dei disegni hanno proceduto ad eseguire una visita generale della costruzione.

La costruzione, allo stato attuale, risulta in uno stato avanzato ed i lavori mancanti per l'ultimazione riguardano essenzialmente la sistemazione esterna.

Il Sig. Tommaso Sardella, fa presente che allo stato la sistemazione esterna non risulta ultimata in quanto è in corso l'affidamento, da parte dell'IACP di Brindisi, dei lavori di costruzione della sesta palazzina non oggetto dell'appalto in questione.

Dopo una ispezione generale del cantiere, composto da 5 scale, vengono visionati gli appartamenti della scala "Q" al 1° piano, della scala "P" al 2° piano e della scala "O" al 4° piano, ove si verificano alcune dimensioni dei vani, quali la cucina, le camere da letto ed il bagno. Dal predetto sopralluogo e visita dei lavori fino ad oggi eseguiti, si deduce che l'Impresa esegue i lavori del Capitolato Speciale d'Appalto e delle direttive della

Direzione dei Lavori, non dando adito a lamentele o man\_ chevolezze di sorta.

Da quanto sopra, si redige il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Brindisi, 30-01-89

L'IMPRESA


(EDIL SAR.TOM.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(dott.ing. Antonio Longo)

LA COMMISSIONE COLLAUDATRICE

(dott.ing. Potito Bellocchio)



(dott. Alessandro Flora)

*A. Flora*