

i

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi
S. Elia Est - Lotto C - D - Alloggi n. 54 - Vani con
venzionali n. 332. -.

Legge 16.10.1975, n. 492 - art. 4 - 3° Comma -

P.I. n. 001/47/1 - .

Impresa: Tommaso Sardella - Fasano - (Br) -

Importo a base d'astaf. 783.520.000.=

Importo al netto del ribasso

d'asta del 15,17%f. 743.013.016.=

I^ Perizia suppletiva al netto..f. 33.868.555.=

Totale contrattualef. 776.881.555.=

Contratto in data 14.6.1977, n. 5756 di repertorio
registrato a Brindisi il 22.6.1977 al n. 2508 Mod. I
e atto aggiuntivo in data 18.8.1980 rep. 5960 reg.
a Brindisi il 2.9.1980 al n. 3522 Mod. I -

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 4

L'anno millenovecentottanta, il giorno ventisette
del mese di Giugno in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.
Tommaso SARDELLA, titolare dell'Impresa;

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data
21

Luglio 1977 che fissava l'ultimazione degli stes-
si per il 15.7.1978;

- Visto il verbale di ripresa n.1 in data 3.11.77;

- Visto il verbale di sospensione n.2 in data 4.12.77;

- Visto il verbale di ripresa n.2 in data 24.7.78;

- Visto il verbale di sospensione n.3 in data 15.1.79;

- Visto il verbale di ripresa n.3 in data 20.8.79;


- Visto il verbale di sospensione n.4 in data 16.11.79;

- Considerato che sono venute a cessare le cause e
le ragioni che determinarono la sospensione dei la-
vori, ha convenuto che i lavori si possono ripren-
dere alla data odierna e che devono essere ultimati
entro il giorno 6.9.1980.....

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare a
quanto sopra e di accettare in "toto", fermo restan-
te il fatto che rimarranno disponibili per la esecu-
zione dei lavori giorni 139 (centotrentanove) natu-
rali e consecutivi.

Del che si é redatto il presente verale che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti:

L'IMPRESA
(Tommaso SARDELLA)



DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)