

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Completamento case per lavoratori al Quartiere S. Elia in Brindisi

Legge n.60 e successive integrazioni e modifiche

Impresa IMMOBILIARE SCIPIONE CAPECE S.p.A. NAPOLI

9° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30/6 19 78

CONTRATTO in data 15/2/77 n. 5731 REGISTRATO a Brindisi al 2/3/77 n. 868

Mod. I

Importo del progetto a base d'asta		L.	829.162.430.	Data della consegna	18/1/77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,66</u> per cento <u>+0,20</u> %		L.	788.886.514	Data dell'incominciamento dei lavori	18/1/77
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	21/2/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	146
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	16/7/78
	» lavori ad economia			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.				
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	93	Demolizioni di muratura ecc.	48, 16	3000	144.480	
2	25	Muratura a cassetta ecc. Mg	246, 74	10000	2.467.400	
						2.611.880
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
3		Strutture portanti 10%				
		100% x 10% x 757.445.906			75.744.951	
4		Tompagnature e terrazze 12%				
		95% x 12% x 757.445.906			86.348.833	
5		Tramezzi 7%				
		100% x 7% x 757.445.906			53.021.213	
6		Intonaci interni 11%				
		95% x 11% x 757.445.906			79.153.095	
7		Intonaci esterni 6%				
		45% x 6% x 757.445.906			20.451.039	
8		Pavimenti e marmi 12%				
		60% x 12% x 757.445.906			54.536.104	
9		Rivestimenti interni, esterni 2%				
		40% x 2% x 757.445.906			6.059.567	
10		Infissi II%				
		75% x II% x 757.445.906			62.489.287	
11		Opere in ferro 3%				
		80% x 3% x 757.445.906			18.178.702	
12		Schematura idrica 3%				
		100% x 3% x 757.445.906			22.723.377	
13		Impianti speciali 4%				
		50% x 4% x 757.445.906			15.148.917	
14		Impianti termici 7%				
		95% x 7% x 757.445.906			50.370.152	
15		Igienici 3%				
		50% x 3% x 757.445.906			11.361.688	
16		Impianto elettrico 3%				
		A RIPIORTARE			555.586.925	2.611.880

[illegible]