

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi -
per la eliminazione delle abitazioni malsane - Lot
to 6/A - Eserc.1957/58 -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

Importo lordo a base d'asta.....L.61.155.334.==

Importo netto del ribasso del 9,70%* 55.223.266/==

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre il giorno cin-
que del mese di Novembre in Brindisi.==

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto 3841 del 28.11.1961 registrato
a Brindisi il 30.11.1962 al n.674 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 22.10.1962

reg. a Brindisi l'8.11.1962 al n°4749 Mod.II;

VISTO il verbale di sospensione in data 1.10.1963;

CONSIDERATO che con l'approvazione della perizia

di variante avvenuta con provvedimento n°19027

del 31.10.1963 sono venute a cessare le cause che

avevano determinato la sospensione dei lavori.==

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos-

sono riprendere. =

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni ventuno e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno venticinque del mese di Novembre millenovecentosessantatre. =

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Luigi SARDELLA)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Sardella Luigi

[Signature of Giovanni ROMA]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. For. te Ubaldo G. VALLARINO)

