

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione del 2°, 3°, 4° e 5° Lotto di
Case Popolari in Ostuni per la eliminazione di abi-
tazioni malsane - Legge 9/8/1954, n. 640 - Esercizio
1957/1958 e 1959/1960. =

Impresa: SPECCHIA Vitantonio - Ostuni

Contratto: n. 1961 del 16/12/1958 - registrato a
Brindisi il 17/6/1959 al n. 2205 - Model-
lo I - Vol. 113. =

- - - -

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno undici
del mese di gennaio in Ostuni. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori, alla presenza dell'appaltatore SPEC-
CHIA Vitantonio, ha provveduto alla prova di carico
dei solai di copertura del piano rialzato, vano let-
to, matrimoniale dell'appartamento centrale della sca-
la a sinistra - della palazzina 2° Lotto. =

Le caratteristiche del solcio sono le seguenti:
luce netta m. 3,69; $\bar{H}$ = cm. 20,5; h = cm. 18,5;
b = cm. 50; S = cm. 4 -

Armatura delle nervature: 1 $\varnothing$ 7 sagomato + 1 $\varnothing$ 5

diritto + 1 Ø 7 moncone per estremo.=

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m.3,69 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di m.1,00x3,69x2,50 = Kg.923.=

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 34 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,22x0,27 del peso medio di Kg.45 = Kg.1.530.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- | | | |
|----|----------------------------|----------|
| a) | lettura del solaio scarico | mm. 0,00 |
| b) | " " " totalmente carico | mm. 0,12 |
| c) | " " " dopo lo scarico | mm. 0,01 |

Fraccia totale mm.0,12

Freccia elastica mm.0,11

" permanente mm.0,01

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SPECCHIA Vitantonio)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

