

4

Soc. Coop. Edilizia "RISORGIMENTO " -Ceglie Messapico-

•••••

IMPRESA : GIOVANE Pietro - Villa Castelli -

IMPORTO LORDO £. 56.354.741,50

dello 0,25% £. 56.213.854.==

L'anno millenovecentosettanta, 12 giorno dieci
del mese di marzo in Ceglie Messapico. =

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 28 febbraio 1970, che fissava l'ultimazione dei lavori per il 28/2/1971;

CONSTATATO che l'attuale fittavolo del terreno su cui sorgeranno gli edifici non intende più, contrariamente a quanto già convenuto, lasciare libero subito il terreno da persone e cose ma che lo lascerà a conclusione del raccolto delle colture in atto e cioè entro il 30 agosto 1970;

CONSIDERATO che per l'indisponibilità del terreno non si possono eseguire i lavori di costruzione delle palazzine;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena il suolo sarà lasciato libero. =

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 356 (trecentocinquantasei). =


Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(GIOVANE Pietro)

(Dott. Ing. Giovanni PERETTO)



Visto:

LA STAZIONE APPALTANTE

Il Presidente

