

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Mesagne.

Via Udine prolungamento - N.I Fabbricato - Alloggi 8-
vani convenzionali 44 - Legge 22/10/1971 - N. 865 -

" CANALE A "

IMPRESA: VITO PATI - Brindisi.

IMPORTO a base d'asta..... L. 70.840.000

IMPORTO comprensivo dell' aumento

d'asta del 59,20%..... L.112.777.280

CONTRATTO: N.5691 del 24/11/1975 reg. a Brindisi il
2/12/1975 al n.4332 Mod.I -

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.4

L'anno millenovecentosettantasette il giorno quattor-
dici del mese di novembre in Mesagne.

Il sottoscritto Dott.Ing. Carmine Sconosciuto, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
Sig. Vito Pati titolare dell'Impresa:

- visto il verbale di consegna in data 5/6/1975;
- visto il verbale di sospensione n.1 del 9/6/1975;
- visto il verbale di ripresa n.1 del 14/7/1976;
- visto il verbale di sospensione n.2 dell'8/10/1976;
- visto il verbale di ripresa n.2 del 17/2/1977 ;
- visto il verbale di sospensione n.3 del 24/2/1977;
- visto il verbale di ripresa n.3 del 27/4/1977;

- Considerato che non è possibile realizzare l'applicazione dell'intonaco plastico, atteso che le murature, sulle quali è stato già applicato l'intonaco di sottofondo manifestano ampie chiazze di umidità che potrebbero danneggiare il plastico medesimo;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione fino a quando le condizioni che hanno determinato la sospensione non permetteranno la ripresa.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 62 (sessantadue) in totale. Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Vito Pati)

Vito Pati

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Carmine Sconosciuto)

Carmine Sconosciuto

VISTO: IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Antonio Longo)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

