

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzioni di Abitazioni per Lavoratori  
Agricoli Dipendenti in MESAGNE contrada "Im-  
palata".-

LEGGE 30/12/1960, n. 1676 - 5° Piano d'Intervento. =

IMPRESA : Geom. Antonio COCCIOLO Brindisi

IMPORTO : a base d'asta ..... £. 41.400.000

" : depurato del ribasso d'as-

ta dello 0,04% ..... £. 41.383.440. =

CONTRATTO in data 28/9/1979 n. 5911 registrato a

Brindisi l'1/10/1979 al n. 3878 MOD. I° =

-----

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 4

L'anno mullenovecentottanta il giorno ventisei del  
mese di Marzo in Mesagne si sono trovati:

- il Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori;
- il Geom. Antonio Cocciolo, titolare dell'Impresa  
omonima;

IL DIRETTORE DEI LAVORI

- VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 7/9/  
1979;
- VISTO il Verbale di sospensione n. 1 del 2/11/79;
- VISTO il Verbale di ripresa n. 1 del 23/11/79

- VISTO il Verbale di sospensione n. 2 del 3/1/80;  
- VISTO il Verbale di ripresa n. 2 del 23/1/80;  
- VISTO il Verbale di sospensione n. 3 del 3/2/80;  
- VISTO il verbale di ripresa n. 3 del 23/2/80;  
- VISTO il Verbale di sospensione n. 4 del 6/3/80;  
- CONSIDERATO che essendo migliorate le condizioni  
atmosferiche, rendendo agibile il cantiere ed  
il normale svolgimento delle attività lavorative;  
Ha convenuto che i lavori necessari possono ripren-  
dere.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-  
servare in merito alla ripresa dei lavori che si  
intendono avvenuti in data odierna, ritenendo anco-  
ra disponibili 67 gg. per cui l'ultimazione defini-  
tiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 26/5/1980.  
Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Genn. Antonio LONSO) (Dott. Ing. Antonio LONSO)

*Genn. Antonio LONSO*

*[Signature]*