

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Aziendale - "I.N.P.S." - Cant.n°16699 -
Impresa: CAPETO Luigi - Brindisi -
Importo a base d'asta.....L.27.350.000.=
Importo netto del ribasso del 5,00%.L.25.982.500.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millennevecentosessantuno, il giorno quat-
tro del mese di Agosto, nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=-

Il sottoscritto Dott.Ing.Ugò Lonoce, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 23.8.1960;

VISTO l'Art.10 del Capitolato Speciale di Appalto

che fissa in giorni 360 consecutivi e conti-

nui il termine per l'ultimazione dei lavori e

quindi al 18.8.1961.=


CONSIDERATO che sono in corso i lavori di scavo da
parte della S.G.P.E., per la posa in opera della te-
te elettrica in cavo interrato, per cui non si può
dare corso alle opere esterne; il sottoscritto ha


dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno
ripresi non appena la Società Elettrica avrà esegui-
to i suddetti lavori.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osser-
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi,
rimanendo utili giorni ~~quindici~~.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma viene sottoscritto dalle par-
ti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(CAPELO Luigi) (Dott. Ing. Ugo LONOCE)


V i s t o:



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

