

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
FASANO - Alloggi n°22 -

IMPRESA: Natale CARPARELLI - Fasano

Importo a base d'asta.....L.100.230.000.=

Importo netto del ribasso d'asta

del 7,27%....." 92.943.279.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno sei
del mese di Giugno nel Cantiere dei Lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa CARPARELLI Nata-
le;

VISTO il contratto n°4767 del 9.7.1966 registrato
a Brindisi l'11.7.1966 al n°1274 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 1.8.1966 che
fissava per il giorno 26.7.1967 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
25.4.1967;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che

determina^{no} la sospensione dei lavori.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara che i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna e poichè rimangono disponibili giorni novantatré, il termine utile per l'ultimazione dei lavori verrà a scadere il giorno sei settembre 1967.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(Eatale CARPARELLI)

Matteo Carparelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

