

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Provincia di Brindisi

Lavori di : Costruzione dell'abitazione della Sig.ra RIZZELLO Annunziata.

Legge 30 - 12 - 1960 , n° 1676

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Premesso:

- Che con contratto in data 25-7-68, n° 5193 di rep., reg. a Brindisi il 27-7-68 al n° 1402 mod. I° il proprietario Sig.ra Rizzello Annunziata ha assunto ad appalto delle opere e forniture per i lavori di costruzione della propria abitazione.
- Che i lavori sono stati iniziati il 26-8-68 come risulta dal verbale in pari data.
- Che i lavori dovevano essere ultimati entro sei mesi dal loro inizio e cioè non oltre il 26-2-69
- Che i lavori per la mancanza di fondi sono stati sospesi dal 28-10-68 al 31-2-69
- Oggi 30-5-69 il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato che i lavori di cui sopra sono ancora in corso e che la loro ultimazione è ostacolata dalla mancanza di fondi

O R D I N A

al proprietario Sig. Rizzello Annunziata di sospendere i lavori a partire dal 31-5-69 salvo a riprenderli in seguito a successiva ordinanza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Proprietario

(Rizzello Annunziata)

Rizzello Annunziata

Il Direttore dei Lavori

(geom. Angelo Pinto)

