

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in OSTUNI -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

Importo a base d'asta L.89.000.000. =

Importo al netto del ribasso 1,70%....." 87.487.000. =

" " " 1^a perizia suppletiva.." 1.406.525. =

" " " 2^a " " " " 4.760.000. =

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventuno del mese di Aprile nel Cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n°4214 del 10.5.1963 reg. a Brindisi il 28.5.1963 al n°1526 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963;

VISTO IL verbale di proroga dell'1.7.64 che porta la scadenza dei lavori al 21.9.1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 15.9.1964;

VISTO la perizia suppletiva del 30.7.1964 di nette
L.1.406.525;

VISTO l'approvazione della stessa in data 3.10.1964

n°24910;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4484 del 30.10.1964 registrato a Brindisi il 7.11.1964 al n°845 Mod.I;

VISTO il verbale di sospensione n°2 dell'11.12.1964;

VISTO la seconda perizia suppletiva del 12.12.1964

di nette L.4.760.000.==;

VISTO l'approvazione della stessa in data 9.3.1965

n°4609 per l'importo anzidetto;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4521 del 13.3.1965 registrato a Brindisi il 27.3.1965 al n°615 Mod.

71/M di L.4.760.000.==;

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la seconda sospensione dei lavori.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.==

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 5 e per effetto della proroga di gg.45 di cui all'art.6 del suddetto atto aggiuntivo, l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno nove del mese di giugno 1965.==

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto, dalle

parti.=

L'IMPRESA

Sarrella Luigi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature of Dott. Ing. Giovanni ROMA]

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

[Signature of U. G. VALLARINO]

