

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in MESAGNE (Brindisi).-

Legge 30/12/1960, N.1676 - Esercizio 1969.-

Impresa: DI TANO Vito Nicola - Monopoli (Bari)

Importo lordo a base d'asta £. 140.150.000.-

Importo netto del ribasso 3,59%.. " 135.118.615.-

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantuno il giorno cinque
del mese di febbraio, nel Cantiere dei lavori sud-
detti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto N.5294 del 5.2.1970 registrato
a Brindisi il 13.2.1970 al N.266 Mod.I Vol.V;
VISTO il verbale di consegna in data 23.2.1970 che
fissava per il giorno 17.2.1971 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in corso di elaborazione una pe-
rizia suppletiva per opere di completamento di si-
stemazione esterna, conseguente alla determinazione
definitiva delle quote stradali e del collettore di

fognatura.-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i la
vodi medesimi che verranno ripresi non appena sarà
approvata la suddetta perizia.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi
rimanendo ancora disponibili giorni tredici.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.-

L'IMPRESA

(DI TANO Vito Nicola)

di Tano Vito Nicola

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

