

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli  
li Dipendenti in MESAGNE - Legge 30.12.1960 n°1676 -  
Esercizio 1969 -

IMPRESA: DI TANO Vito Nicola - MONOPOLI (Bari)

Importo lordo a base d'asta .....L.140.150.000.=

Importo netto del ribasso 3,59%.....L.135.118.615.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°/

L'anno millenovecentosettantuno il giorno tre del me-  
se di Settembre, nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore  
dei Lavori;

VISTO il contratto n°5294 del 5.2.1970 registrato a  
Brindisi il 13.2.1970 al n°226 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 23.2.1970;

VISTO il verbale di sospensione del 5.2.1971;

VISTO la perizia suppletiva del 29.1.1971 di complessive  
sive nette L.9.799.700.==;

VISTO la nota provv.le n°2220/4 del 10.8.1971 che ap-  
prova la suddetta perizia per l'importo netto  
lavori di L.9.245.000.= oltre a L.554.700.=  
per spese generali;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5409 dell'1.9.9.1971 regi-  
strato a Brindisi il 3.9.1971 al n°1776 Mod.I  
di L.9.245.000.-.-

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che  
determinano la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto  
che i lavori medesimi si possono riprendere.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-  
vare in merito alla ripresa dei lavori che decorre  
da oggi rimanendo ancora disponibili giorni tredici,  
oltre ad una proroga di gg.60 (sessanta) concessa  
all'art.6 del succitato Atto Aggiuntivo per l'esecu-  
zione dei lavori suppletivi.-

Pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori resta  
fissata per il giorno 14 Novembre 1971.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti.-

L'IMPRESA                      DE DIRETTORE DEI LAVORI  
(DI TANO Vito Nicola)      (Dott.Ing.Giovanni ROMA)

*Vito Nicola*

*Giovanni Roma*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott.Raffaele RISCETTO)



*[Signature]*