

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI-

LOTTE 38 + 42 - Impresa Ing. Giuseppe CORRENTE -TA-

VERBALE DI COSTATAZIONE

PREMESSO

CHE con contratto n°5210 del 9.10.1968 l'Impresa

Ing. Giuseppe CORRENTE assunse l'appalto per la
costruzione di Case Popolari in Brindisi al Rio
ne S. ELIA - Lotti 38-39-40-41-42;

CHE il lavori vennero ultimati in data 766.1971;

CHE prima della immissione degli assegnatari venne
ordinata all'Impresa, prima verbalmente e poi
per iscritto l'esecuzione di alcune opere che
risultavano manchevoli quali principalmente:

- lucidatura di pavimenti;
- sostituzione di pavimenti di diversa tonalità;
- sostituzione e stuccatura di rivestimenti esterni
in cotto;
- ripresa di intonaci, ecc.

CHE l'Impresa con foglio 4.4.1972 dichiarò che
avrebbe provveduto ad eliminare quanto lamentato;

CHE al termine fissato per il compimento dei lavori

non si potè procedere all'accertamento perchè da una visita effettuata il 15.6.1971 da Funzionari IACP - Ing. Luigi PEDIO, Geom. Vito SAVINO e Geom. Giovanni GUADANUPI, risultò che gli interventi erano ancora in corso;

CHE con foglio 24 Luglio u.s. l'Impresa ha reso note di aver completato gli interventi necessari. =

TUTTO CIO' PREMesso

Oggi dieci Agosto millenovecentosettantadue alle ore 9,00, previo regolare invito, si sono trovati al Rione S. ELIA Lotti 38-39-40-41-42 i Signori:

Ing. Giuseppe CORRENTE

Ing. Eranio ELIA;

Ing. Giovanni ROMA, assistito dal Geom. Vito SAVINO. =

Alla presenza continua degli intervenuti si è proceduto ad una ricognizione degli interventi constatando, per quanto è stato possibile accertare, che le manchevolezze, a sue tempo rilevate, possono ritenersi completamente eliminate; tranne la sostituzione dei pavimenti di due alloggi del Lotto 42 e quella di alcuni vani nel Lotto 41 a causa del rifiuto degli assegnatari. =


Pertanto rimandando ogni ulteriore definitive e completo accertamento per questo ed altri eventuali

rilievi al parere superiore della Commissione Collegi
datrice si è ritenuto di chiudere il presente verba
lo. =


Fatto, letto e sottoscritto. =

BRINDISI, 10 Agosto 1972

Ing. Giuseppe CORRENTE



Ing. Dominio ELIA



Ing. Giovanni ROMA Geom. Vito SAVINO

