

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

I.N.C.I.S.

Lavori di costruzione del III° lotto in Brindisi

Impresa Ing. Pati Giovanni

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Premesso:

che con atto di sottomissione 6-12-1939-XVIII ven-  
nere affidata all'Impresa Ing. Pati Giovanni l'ese-  
cuzione dei suindicati lavori;

Visto il verbale di consegna in data 28-12-  
1939-XVIII;

Tenuto conto che la natura del sottosuolo del-  
la zona sulla quale dovrà sorgere l'edificio è tale  
da non consentire la possibilità di eseguire le fon-  
dazioni col sistema a fondazioni continue secondo  
le previsioni di progetto;

Considerato che è in corso di studio il nuovo  
sistema di fondazione in rapporto alla natura del  
sottosuolo;

L'anno millenovecentoquaranta addì 1° febbraio  
in Brindisi- Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

D I C H I A R A

che i lavori di cui sopra debbonsi considerare sospesi da oggi, come di fatto col presente atto ne ordina la sospensione da oggi a tutti gli effetti dell'articolo 16 del Regolamento 25 maggio 1895-N° 350.

Il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto dall'Impresa.

L'IMPRESA

*Imp. Liracchini & C.*

L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI

(R. Manzo)

*Manzo*

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

I.N.C.I.S.

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL III<sup>o</sup> LOTTO DELL'INCIS IN  
BRINDISI.

IMPRESA: ING. GIOVANNI PATI DI VITO

(Contratto 6 dicembre 1939)

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentoquarantuno il giorno nove  
novembre in Brindisi;

Il sottoscritto INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI se-  
praindicati; constatato che in seguito alla incursio-  
ne nemica della notte dell'8 e.m. il fabbricato 3<sup>o</sup>  
lotte dell'INCIS è stato danneggiato in varie parti  
per cui si rende necessario provvedere alle ripara-  
zioni occorrenti, mentre non sarebbe possibile conti-  
nuare l'esecuzione dei lavori principali data la so-  
vrapposizione dei lavori;

s e s p e n d e

da oggi l'esecuzione dei sopraindicati lavori, salvo  
riprenderli appena saranno cessate le cause che hanno  
determinato la sospensione di essi.

Del che si è redatto il presente verbale ai sensi

dell'art. 16 del Regolamento 28 maggio 1895 N°350 che  
letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

*Dep. Immunità*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Cav. Rocco MANZO)

*Manzo*