

9)

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

=sò n ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA ' PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FA=

SANO - Alloggi N° 22 - Cantiere N° 195/BR=

IMPRESA : Natale CARPARELLI = A FASANO = A

Importo a base d'asta 100.230.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,27% 92.943.279.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentosessantasette il giorno ven

tuno del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori

suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto

re dei Lavori: viene a lettura e conferma

VISTO il contratto N° 4767 del 9/7/1966 registrato

NOVA a Brindisi l'11/7/1966 al N° 1274 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 1/8/1966;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data

25/4/1967;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 6

giugno 1967;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori N° 2 in

data 2/9/1967; GESTIONE CASE PER

VISTO il verbale di ripresa dei lavori N° 2 in data 18/12/1967 che fissava l'ultimazione definitiva al giorno 22/12/1967;

CONSIDERATO che a tutt'oggi non sono state completate le canalizzazioni idriche e fognanti da parte dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese non si possono completare le sistemazioni esterne;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena verranno a cessare le cause che hanno determinato la sospensione.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni due. Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA (Natale CARPARELLI) IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

