

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- ~~.....~~ =====

- LAVORI di costruzione di Case Popolari "a riscatto  
in Brindisi-Quartiere S.Elia-Lotti:35-36-37

Legge 4/11/963 n. 1460-Eserc.1963/64-1965/66

-IMPRESA:CONSORZIO RAVENNATE delle Cooperative di

- Produzione e Lavoro- Ravenna=

IMPORTO a base d'asta.....L.181.500.000

- " ' AL NETTO DEL RIBASSO

D'ASTA DEL 6,66% L.169412.100

~~.....~~ =====

-CONTRATTO n.4818del10/2/67 registrato a Brindisi

il 22/2/1967 al n;336 Mod.I

~~.....~~

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N.1

L'anno millenovecentosessantotto il giorno ventiset-  
te del mese di dicembre

Il sottoscritto Dott. Ing.Giovanni Roma, Direttore  
dei Lavori:

VISTO:il contratto in epigrafe;

VISTO:il verbale di consegna in data 11/12/1967

VISTO:l'ordine di servizio del 6/8/68 con cui si  
sospendevano i lavori

CONSIDERATO che i lavori dell'impianto di riscaldamento sono in avanzata fase di esecuzione, il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni centoventuno, pertanto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire il giorno ventisei del mese di aprile dell'anno 1969.


Del che di è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DR. Ing. Giovanni ROMA)



V i s t o

IL PRESIDENTE

(Gr. uff. Com.te U.G. VALLARINO)

