

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~888-888-888-888-888-888-888-888-888-888~~

Lavori di costruzione di Case Popolari a riscatto -
7° e 8° Lotto - in FRANCAVILLA FONTANA - Legge 4 no-
vembre 1963 N° 1460 -

IMPRESA : SASSO Luciano - Ostuni -

IMPORTO LORDO A BASE D'ASTA L.69.800.000.==

IMPORTO NETTO DEL RIBASSO DEL 2,25°/°" 68.229.500.==

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno quat-
tro del mese di agosto, nel cantiere dei lavori sud-
detti.==

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori;

VISTO il contratto n° 4814 del 10/2/1967 registrato
a Brindisi il 21/2/1967 al n° 329 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 29/3/1967 che
fissava per il giorno 22/3/1968 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 13/3/1968;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 13
marzo 1968;

VISTO la Provveditoriale n° 11145 dell'11/4/1969 che
approva la perizia di cui sopra;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che determinano la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto di riprendere i lavori in data odierna rimanendo ancora disponibili giorni dieci come da verbale di sospensione del 13/3/1968.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che decorre da oggi, fissando l'ultimazione definitiva per il giorno 13 agosto 1969.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA
(SASSO Luciano)

Sasso Luciano

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni ROMA

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

