

GESTIONE CASE PER LAVORATORI  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----=oo0oo=-----

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi  
- Quartiere S.Elia Est - Fabbricato n.4 - Alloggi  
n.32.=

Legge 22/10/1971, n.865 e 27/5/1975, n.166 - Canale  
2/a.=

IMPRESA: Giuseppe DE GENNARO da Bari.=

-----

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA  
A FREDDO E CALDO.

L'anno millenovecentosettantanove il giorno VENTI=  
nove del mese di novembre, il sottoscritto Ingegne=  
re Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, alla  
presenza dell'impresa Giuseppe DE GENNARO, apposi=  
tamente convocato presso l'edificio sopraindicato  
ed assistito dal Sig. Antonio Mautarelli, di questo  
Istituto:

C E R T I F I C A

- 1) - Che con la scorta del contratto e del proget=  
to esecutivo, ha proceduto ad eseguire un ac=  
curato controllo sia quantitativo che qualita=  
tivo dei materiali impiegati per la esecuzio=

ne dell'impianto di cui trattasi accertando che i suddetti materiali rispondono alle caratteristiche contrattuali;

2) - Che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 atmosfere procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni permanenti, deducendo pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

3) - Che portando la temperatura dell'acqua in caldaia a 90° C, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione;

Si deduce, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva. =

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto confermato e viene sottoscritto dagli intervenuti.

=====

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Giuseppe DE GENNARO)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

