

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case popolari in Brindisi
al rione Perrino - Comparto "M" - Lotti 1 e 2 - Set-
tore A - P.I. n.001/71/1:

Legge 5.8.1978, n.457 - Art.41 -

Impresa: EDI.CO.M. - s.r.l. - BARI -

Importo netto dei lavori..... £. 747.044.150-

Contratto n.5958 di rep. registrato a Brindisi l'11

Luglio 1980 al n.2912 Mod.I.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentoottanta, il giorno 29 del me-
se di Dicembre in Brindisi il sottoscritto Dott.Ing.
Antonio LONGO Direttore dei Lavori in oggetto, alla
presenza dell'Avv. Giovanni DE GENNARO in rappresen-
tanza della Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

- VISTO il verbale di consegna in data 11.3.1980 che
fissava l'ultimazione al 23.7.1981;

- VISTO il verbale di sospensione N° 1 in data 14.
Marzo 1980;

- VISTO il verbale di ripresa N° 1 in data 18.6.80;


- A causa del perdurare delle cattive condizioni me-
tereologiche (piogge, vento, freddo, neve) che osta-
colano in modo inusuale l'andamento dei lavori.

- ORDINA la sospensione dei lavori dalla data odierna fino a che non saranno rimosse le motivazioni di tale sospensione.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora a disposizione giorni 303 (trecentotré).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(EDI.CO.M. s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

