

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 7 Aprile 1973

CERTIFICATO DI PROVE

N° 13691/A/1

Campioni di conglomerato cementizio inviati da CO.RE.FA. Via F.lli Cervi, 43 -
asano (Brindisi) -

on richiesta scritta del 15-3-73 per conto di I.A.C.P. Brindisi -

ntiere (*) Lavori di costruzione di n.12 alloggi per lavoratori Agricoli
ipendenti in Cellino S.Marco -

ata di arrivo del materiale in Laboratorio 16-3-73

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 2 PROVINI CUBICI

ossaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 200 kg. - Tipo 325 -

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo cm	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg./cm ²
==	15	11-10-70	16-3-73	293,33
==	15	11-10-70	16-3-73	311,11
=====				

SSERVAZIONI: ==.



) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

per o. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

Bari, 7 Aprile 1973

Nº 13691/A

sano (Brindisi) -

riere (*) Lavori di costruzione di n.12 alloggi per lavoratori Agricoli
pendenti in Cellino S.Marco -

data di arrivo del materiale in Laboratorio 16-3-73

raggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 300 kg. - Tipo 425 -

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo cm	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg./cm ²
=====	15	3-11-70	16-3-73	391,11
Palazzina B	15	3-11-70	16-3-73	382,22
=====	=====	=====	=====	=====

SERVAZIONI: ==.

• Dati forniti dal richiedente le prove.

per c. c.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

~~IL DIRETTORE DELL' ISTITUTO~~

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 20 Aprile 1973

CERTIFICATO DI PROVE

n. 3237/B

Campioni di acciaio inviati da CO.RE.FA. - Via Fratelli Cervi, 43 - Fasano (Brindisi) -

on richiesta scritta del 15-3-1973 per conto di I.A.C.P. Brindisi

ontiere (*) Lavori di costruzione di n. 12 alloggi per lavoratori agricoli dipen
denti in Cellino S. Marco

ota di arrivo del materiale in Laboratorio 15-3-1973

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVETTE

ati particolari (*) Ferro omogeneo $\varnothing$ 6,8,10,12,14,16,18

Contrassegno (o)	Diametro riscontrato mm	T R A Z I O N E			Peso Kg. m	P i e g a t u r a
		Carico unitario di		Allungamento % dopo rottura A5		
		snervam. Kg/mm ^q	rottura Kg/mm ^q			
=====	6,5	47,62	69,02	30	===	=====
=====	8,0	40,59	58,10	35	===	=====
=====	10,2	35,74	51,40	38	===	=====
=====	12,1	43,48	63,48	27	===	=====
=====	14,0	35,08	48,72	34	===	=====
=====	16,1	37,33	52,31	35	===	=====
=====	18,0	31,44	43,62	36	===	=====
=====						=====

SSERVAZIONI, Prove eseguite secondo le indicazioni del Decreto Ministeriale
30 Maggio 1972

) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

M. Morselli

per c. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

A. De Vito

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Abella