

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti

in FASANO - LEGGE 30/12/1960, n. 1676 - ESERCIZI 1961/62 - 1962/1963 -
1963/1964.-

IMPRESA: LUIGI SARDELLA - FASANO -

AGGIUDICAZIONE LAVORI: 11 APRILE 1963

CONTRATTO in data 10/5/1963 n. 4213 registrato a Brindisi il 28/5/1963,
al n. 1625 - Mod. I. =

CALCOLO PER I COEFFICIENTI

1° STATO DI AVANZAMENTO dal 24/6/1963 al 16/10/1963

quindi in giorni 115

di cui gg.	7	nel mese di	Giugno	1963	0,061
"	31	"	Luglio	1963	0,270
"	31	"	Agosto	1963	0,270
"	30	"	Settembre	1963	0,260
"	16	"	Ottobre	1963	0,139
gg.	115				1,000

2° STATO DI AVANZAMENTO Dal 17/10/1963 al 25/11/1963:

quindi in giorni 40

di cui gg.	15	nel mese di	Ottobre	1963	0,375
"	25	"	Novembre	1963	0,625
gg.	40				1,000

3° STATO DI AVANZAMENTO dal 26/11/1963 al 31/12/1963:

quindi in giorni 36

di cui gg.	5	nel mese di	Novembre	1963	0,139
"	31	"	Dicembre	1963	0,861
gg.	36				1,000

9° STATO DI AVANZAMENTO dal 21/6/1964 al 14/9/1964

quindi in giorni 86						
di cui gg.	10	nel mese di	Giugno	1964		0,116
"	31	" " "	Luglio	1964		0,360
"	31	" " "	Agosto	1964		0,360
"	14	" " "	Settemb.	1964		0,164
gg.	86					1,000

- LAVORI PROROGATI DI GIORNI 90: Dal 24/6 al 21/9/1964;
- LAVORI SOSPESI dal 15/9/1964 all'8/11/1964 = gg. 56;
- LAVORI PROROGATI DI GIORNI 60.=

10° STATO DI AVANZAMENTO Dal 9/11/1964 al 4/1/1965

quindi in giorni 57							
di cui gg.	22	nel mese di Novembre 1964				0,386	
"	31	"	"	"	Dicembre 1964		0,544
"	4	"	"	"	Gennaio 1965		0,070
gg.	57						1,000

- LAVORI SOSPESI DAL 5/1/1965 al 21/3/1965 = gg. 77.=
- LAVORI PROROGATI DI GIORNI 60.=

11° e 12° STATO DI AVANZAMENTO Dal 22/3/1965 al 30/5/1965W

quindi in giorni 66						
di cui gg.	10	nel mese di		Marzo	1965	0,142
"	30	"	"	"	Aprile 1965	0,429
"	30	"	"	"	Maggio 1965	0,429
gg.	70					1,000

BRINDISI, Li 19 SET. 1966



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)