

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di intervento integrale per completamento opere di sistemazione esterna ai complessi di Case per Lavoratori in OSTUNI (Cant.13575 e Cant.15562) Cantiere 19112-E.=

Impresa: ALTAMURA Antonio - Brindisi

Importo lordo a base d'asta £. 6.643.342.=

" netto del ribasso 3,45% " 6.414.147.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno uno del mese di settembre nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n.4588 del 3/5/1965 registrato a Brindisi il 10/5/1965 al n.918 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 7/6/1965 che fissava per il giorno 4/9/1965 il termine per l'ultimazione dei lavori;



CONSIDERATO che è in corso di approvazione una perizia di variante del 28/8/1965;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la succitata perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni quattro.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Antonio ALTAMURA) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)



V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

