

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO ALLOGGI
DI E.R.P. IN BRINDISI ALLA VIA GALVANI – QUARTIERE SAN PAOLO LOTTO 66 -.

CONTRATTO in data 27/03/2008 n° 7842 di repertorio, registrato a Brindisi in data 03/04/2008 al
n° 1518.

IMPRESA: A.T.I. Ingrosso Costruzioni s.a.s. di Grande Rosanna – San Donato di Lecce –
IT. EL. Gulli S.r.l. – Brindisi -

Importo a base d'asta	€.	377.256,34
Ribasso d'asta 23,622%	€.	89.115,49
Importo netto dei lavori	€.	288.140,85
Oneri per la sicurezza	€.	7.743,66
Importo contrattuale	€.	295.884,51

VERBALE DELLE VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DEL GRUPPO DI SPINTA

L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 07 (Sette) del Mese di Aprile, in Brindisi, sul luogo dei lavori, si è provveduto, a seguito di convocazione telefonica, ad effettuare le verifiche e le prove del gruppo di spinta dell'impianto antincendio, relativi alla palazzina indicata in oggetto.

Alla presenza del sottoscritto Dr. Ing. Giuseppe VELLUZZI, Direttore dei Lavori in oggetto, Geom. Rocco CAFORIO, Direttore Operativo, Geom. Alessandro INGROSSO, Socio e Direttore Tecnico dell'Impresa Ingrosso Costruzioni s.a.s., Impresa Capogruppo dell'A.T.I. unitamente all'Impresa IT. EL. Gulli s.r.l. e del Sig. Antonio Trulli, in qualità di Titolare e Socio accomandatario della Ditta S.I.TEC. s.a.s. di Trulli Antonio, Ditta subappaltatrice dei lavori in argomento, si è proceduto alla esecuzione delle verifiche e prove preliminari di seguito riportate:

- Funzionamento gruppo di spinta

Il gruppo di spinta dell'impianto antincendio, costruito dalla ditta Elettromeccanica Bonucci di Bonucci Augusto & C. S.n.c. (vedi certificato di origine del 24/01/2010 allegato), Modello Gruppo: FFBD 111ENRSAO – 250-239/15E/14,9D+2,2P, numero di serie 21/00, completo di motore diesel mod. 12 LD 477/2 da 954 cm³, matricola n° 5773292, è stato messo in funzione con le modalità previste e con le pressioni indicate nella documentazione fotografica, ottenendo risultati ottimali ed una gittata ben visibile dalla documentazione fotografica allegata alla presente.

Di quanto sopra, è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

INGROSSO COSTRUZIONI s.a.s.

L'IMPRESA CAPOGRUPPO

di GRANDE ROSANNA

Via Trento, 4 - 73010 SAN DONATO (LE)

Tel. 0832.657103 - Fax 0832.659842

Cod. Fisc. - Part. IVA 03405380753

IL DIRETTORE OPERATIVO

Geom. Rocco CAFORIO

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Ing. Mario QUARTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dr. Ing. Giuseppe VELLUZZI

L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

S.I.TEC. S.a.s. di Trulli Antonio

S.I.TEC S.A.S.
IMPRESA SOTTILECNOLOGICI
di TRULLI ANTONIO
Via V. Veneto, 39 - FURBO
Part. IVA 03454970751