

7

GESTIONE I.N.A.=C A S A
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Cister-
nino - cantiere 7083

Impresa: Schiavone Samuele fu Luca

Contratto in data 3/10/1953 neg. a Brindisi il 14/10/1953
al n.487 mod. I vol. 103

- - - -

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno 4
del mese di ottobre in Cisternino;

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei la-
vori unitamente all'Impresa Schiavone Samuele fu Luca;

VISTO il verbale di consegna in data 19/10/1953;

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

CONSIDERATO

CHE a causa della nota prolungata inclemenza del tem-
po e delle continue piogge vari lavori di rifi-
nitura, quale intonaci interni ed esterni, coloritu-
re, pavimentazione e sistemazioni esterne ecc. non
si sono potuti eseguire tempestivamente;

CHE per tale motivo l'Impresa ha avanzato richiesta
di proroga di giorni Sessanta ;

Il Direttore dei lavori;


VISTO ló art.95 del Capitolato Generale INA=CASA,ri-
conoscendo valide e non imputabili all'Impresa
le suesposte cause,concede la chiesta proroga
limitandola a giorni Cinquanta e fissando il
nuovo termine di scadenza per il giorno 2
dicembre 1954.=

Del che si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ghiovane Emanuele



Visto:

IL PRESIDENTE

(Con. te Ubaldo VALLARINO)

