

8
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----
LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in S.PIETRO VERNOTICO - Legge
30.12.1960, n.1676 - Esercizio 1.1.1972 - 31.12.1974.

IMPRESA: Antonio AMORUSO - Brindisi -

IMPORTO lordo a base d'asta £.169.253.470=

IMPORTO netto del ribasso 0,22% £.168.881.113=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno tredici del mese di Luglio, nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n.5586 del 14.3.1973 registrato

a Brindisi il 16.3.1973 al n.1209 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 26.4.1973;

VISTO il verbale di sospensione del 19.2.1974;

VISTO il verbale di ripresa del 27.3.1974;

VISTO il verbale di sospensione n.2 dell'8.4.1974;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che determinarono la sospensione dei lavori di cui al verbale dell'8.4.1974 con l'avvenuto approvvigiona-

mento del materiale occorrente al completamento delle opere;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni quarantotto e pertanto l'ultimazione dei lavori viene fissata per il giorno 30 agosto 1974.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Antonio AMORUSO)

Amoruso

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Longo

