

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5/8/78 n. 457 art. 41 - P.I. 001/72/1.

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Rione Perrino Comparto "M" Lotto 3 Alloggi n. 33 -

Vani convenzionali n. 181.07.

IMPRESA: DE.GE.CO. s.r.l. da Bari.

CONTRATTO n. 5956 del 4/7/1980 registrato a Brindisi

l'11/7/1980 al n. 2910 Mod.I°.

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE E PROVA IDRAULICA A

FREDDO E CALDO IMPIANTI TERMICI E IDRICI.

L'anno millenovecentottantuno il giorno dieci del mese di dicembre, sul cantiere dei lavori suddetti si sono trovati;

-il Signor Antonio MAUTARELLI, in rappresentanza della Direzione dei Lavori;

-L'Ing. Filippo de CRISTOFARO, in rappresentanza dell'Impresa DE.GE.CO. s.r.l. da Bari;

per procedere, con l'assistenza della ditta esecutrice degli impianti, all'accurata verifica e prova degli impianti medesimi, riscontrando;

-che i materiali impiegati rispondono alle caratteristiche di quelli previsti in contratto;

-che gli impianti, sottoposti ad una pressione di

sei atmosfere, non hanno dato luogo, durante la durata delle prove, a perdite nè a deformazioni permanenti;

-che dopo aver portato la temperatura dell'acqua in caldaia a 90°, si è constatato che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti;

-che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti;

Si è dedotto, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti alle prove suddette.

PER L'IMPRESA

(Dott. Ing. Filippo de CRISTOFARO)

PER LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Signor Antonio MAUTARELLI)

Antonio Mautarelli

VISTO: IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

