

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Alleg. 9

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -
CEP - Lotto 13/Bis - Legge 21/4/1962, n.195 - Esercizio 1963/1964.-

IMPRESA: Dott.Ing. Vincenzo GRAVILLI - Lecce

Importo a base d'asta £.169.975.000.-

" netto del ribasso 1,43% .. " 167.544.357.-

CONTRATTO in data 7/11/1963 n.4259 registrato a

Brindisi il 15/11/1963 al n.918 Mod.I.-

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventasette del mese di aprile.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA , Direttore dei lavori;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 11/1/1964 che fissa l'ultimazione dei lavori al 10/1/1965;

VISTO il verbale di sospensione in data 28/12/1964

VISTO il verbale di ripresa in data 13/4/1965 che fissa l'ultimazione definitiva dei lavori al 26/4/1965;

VISTO l'art.14 del Capitolato Speciale di Appalto

che fissa la penale di £.20.000 (lire ventimila)

per ogni giorno di ritardo;

VISTO che detto lavori non risultano a tutt'oggi
ultimati;

D I C H I A R A

L'Impresa Ing.Vincenzo GRAVILI in mora a far data
dal giorno 27 Aprile 1955.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

per ricevuta:

L'IMPRESA

(Dott.Ing.Vincenzo GRAVILI)

Il Responsabile U.I.