

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari a "riscatto"
in Brindisi - Quartiere S. Elia - Lotti 35°-36°-37°
Legge 4/II/I963 n° I460 - Es. I963/64-I965/66
IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

IMPORTO a base d'asta..... L. I8I.500.000=
Importo al netto del ribasso d'asta
del 6,66%.....L. I69.4I2.000=
Importo netto perizia suppletiva e di
variante.....L. 2.854.000=

=====

CONTRATTO n°48I8 del IO/2/I967 registrato a Brindisi
il 22/I2/I967 al n°336 Mod. I

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N°2

L'anno millenovecentose~~sta~~nta il giorno tredici del
mese di Marzo.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Roma, Direttore dei
lavori:

VISTO il contratto in epigrafe,

VISTO il verbale di consegna in data II/I2/I967,

VISTO l'ordine di servizio del 26/8/I968 con cui si
sospendevano i lavori,

VISTO il verbale di ripresa lavori n°I del 27 dicem=
bre 1968 che fissava il termine utile per

la ultimazione dei lavori al 26 Aprile 1969/

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°I del
18/2/1969/

VISTO la nota n°554 del. 9/I/1970 del Provveditorato
Regionale alle OO.PP. di Bari al quale comu=
nica di avere approvato il D.P. n°228I8 del
10/II/69 registrato alla Corte dei Conti il
20/I2/1969 al reg.7 fog.I62=

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha ordinato
all'Impresa di riprendere i lavori.

~~XXXXXXXXXXXX~~ La ripresa avviene in data odierna
rimanendo disponibili giorni sessantotto, pertanto
la ultimazione definitiva dei lavori dovra' avveni=
re il giorno diciannove maggio millenovecentoset=
tanta.

L'Impresa nel riprendere i lavori dichiara che si
riserva di presentare proprie osservazioni.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

VISTO IL PRESIDENTE

Grand'Off. le Com. le U. G. Vallerino



L'Imprese, nel firmare il presente verbale,
fa salvo il proprio diritto ad essere rimborsata
del prequidizio sofferto in conseguenza
della sospensione di cui all'ordine riprese
e in rapporto al generale andamento dello
appalto. L'Imprese: PER CONSORZIO RAVENNA
COORD. P. E LAVORO : *F. Pelloni*