

18

**GESTIONE CASE PER LAVORATORI**

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**

**DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

=====

**Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi**

**Quartiere S. Elia Est - Lotto G - Alloggi n. 34 -**

**Legge 26.10.1975, n. 492 -**

**Impresa: Tommaso SARDELLA - FASANO - (Br) -**

**Importo ribassato del 5,32% + 0,20% = f. 468.242.880. =**

**Contratto n. 5757 dell'14.6.1977, registrato a Brin-**

**disi il 22.6.1977 al n. 2509 - Mod. I° -**

=====

**VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA**

**A FREDDO E CALDO. =**

**L'anno Milænovecentottanta, il giorno venti del me**

**se di Ottobre, il sottoscritto Ing. Dott. Antonio**

**LONGO Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, alla**

**presenza dell'Impresa Tommaso SARDELLA, appositamen**

**te convocata, presso l'edificio sopraindicato ed as**

**sistito dal Sig. Antonio Mautarelli, di questo Isti**

**tuto:**

**C E R T I F I C A**

**1) - Che con la scorta del contratto e del progetto**

**esecutivo, ha preceduto ad eseguire un accurato con**

**trollo sia quantitativo che qualitativo dei materia**

li impiegati per l'esecuzione dell'impianto di cui trattasi accertando che i suddetti materiali rispondono alle caratteristiche contrattuali;

2) - Che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 atmosfere procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua né deformazioni permanenti, deducendo pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

3) - Che portando la temperatura dell'acqua stessa in caldaia a 90 gradi, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione;

Si deduce, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

L'ASSISTENTE TECNICO - (7

(Tommaso SRRDELLA)

(Antonio MAUTARELLI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

