

7

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

SERVIZIO TECNICO

Direzione dei lavori di B R I N D I S I =

Lavori di costruzione di due fabbricati nel "parco della
rimembranza ;

Impresa = D'Agostino Tiberio fu Giovanni ;

Contratto in corso di registrazione ;

Importo dei lavori a base di contratto (al netto d'aumen
to) L. 38.500.000,00 ;

Aumento contrattuale 15,44 %

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto Direttore dei lavori di Brindisi - con-
siderato che :

a=) a seguito di saggi del piano di fondazioni dovrà
provvedersi all'esecuzione di lavori di sottofonda-
zioni, a mezzo di palificate, e per i quali occorre at-
tendere il superiore parere ed approvazione dell'on:

Servizio Tecnico ;

b=) per tanto occorre non pregiudicare l'esecuzione dei
suddetti lavori di sottofondazione, con l'esecuzione
di altre opere

D I C H I A R A

sospesi i lavori del Contratto sopracitato a decorrere

da oggi .

Brindisi li 1^a marzo 1952

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Impresa

L. Bruno - Spadolini

L. Bruno - Spadolini

Visto L'Ing. Capo della Sezione :

[Signature]

Visto IL CAPO DEL SERVIZIO TECNICO



(Dr. Ing. Allegra Francesco)

[Signature]