

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 8.8.1977, n. 513 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alla palazzine di Case
Popolari In Brindisi - 1° lotto Via V. Veneto, 2° lotto
Via Isonzo. =

IMPRESA: STEFY s.r.l. - BRINDISI -

IMPORTO dei lavori a base d'asta a

carico del finanziamento£. 2.288.085.=

- IDEM a carico dello IACP£. 15.449.010.=

IMPORTO TOTALE£. 17.737.095.=

- DEDUZIONE del ribasso d'asta del 4,25% £. 753.827.=

IMPORTO netto dei lavori£. 16.983.268.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno Millenoveventottantuno il giorno (diciotto) del mese
di Maggio in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, nella sua qualità di Di-
rettore dei Lavori, Coordinatore del Servizio Risanamento
dello IACP di Brindisi, unitamente al Sig. Bruno GUERRA, di-
rettore tecnico dell'Impresa appaltatrice dei lavori In og-
getto;

- VISTO il verbale di consegna dei Lavori redatto in data
10.12.1980;


- VISTO il verbale di sospensione in data 22.12.1980;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che deter-
minarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori
vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazio-
ne alla ripresa dei lavori. Poiché per la ultimazione dei la-
vori restano disponibili 168 gg. naturali e consecutivi, la
nuova scadenza viene fissata per il giorno 1.11.1981.

Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura
e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

p. L'IMPRESA
(Bruno GUERRA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Vito SAVINO)
