

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN
DISI al Quartiere S. ELIA - Lotto A - P.I. n°194 -
C/1627 Alloggi 30 - Legge 14.2.1963 n°60 -

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP. DI PROD. E

LAVORO - RAVENNA

Importo a base d'asta.....L.187.714.739.=

Importo al netto del ribasso 5,78%....." 176.864.827.=

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosessantanove il giorno trentuno
del mese di Luglio nel Cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n°5131 del 19.2.1968 registrato
a Brindisi il 21.2.1968 al n°346 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 2.5.1968 che
fissa per il giorno 26.4.1969 il termine per l'ultima
zione dei lavori;

VISTO la perizidà suppletiva dell'8.1.1969;

VISTO il verbale di sospensione del 14.4.1969;

VISTO la delibera n°165 del 19.4.1969 del Consiglio
di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal

di questo IACP che approva detta perizia;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori.=-

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni tredici (13), pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno dieci del mese di Agosto.=-

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.C. VALLARINO)

