

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Cooperativa "E.P.O.C.A." - Cant.16706 -

Impresa: CAPETO Luigi - Brindisi -

Importo a base d'asta.....L. 38.770.000.=

Importo netto del ribasso del 5,90% " 36.831.500.=

Importo netto perizia suppletiva...." 4.446.965.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

(continuazione)
L'anno millenovecentosessantadue il giorno ventuno del mese di febbraio in Brindisi;

I sottoscritti Dott.Ingg.Leonardo POTI' e Pietro PIZZOLANTE, Direttori dei Lavori, unitamente all'Impresa CAPETO Luigi;

VISTO il contratto n°2274 del 7.5.1960 reg.a Brindisi
il 18.5.1960 al n°2038 Mod.I Vol.115;

VISTO il verbale di consegna in data 9.5.1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 30.11.1960;

VISTO il verbale di sospensione in data 10.4.1961;

VISTO la nota n°40014/P.S. del 16.1.1962 che approva
la suddetta perizia, per maggiori opere di fondazione per l'importo netto di L.1.449.349.=

e per lavori di miglioramento negli alloggi
per l'importo netto di L.2.997.616.= ed in to
tale L.4.446.965.=;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°3956 del 12 Feb
braio 1962 reg.a Brindisi il 21.2.1962 al
n°1400 Mod.I.

Hanno convenuto che i lavori si possono riprendere
considerando che sono venute a cessare le cause che
determinarono la sospensione dei lavori medesimi.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osserva
in merito alla ripresa dei lavori, che si intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponi
bili giorni 44.=== ^(quarantaquattro) e quindi l'ultimazione defini-
tiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 5 Aprile
1962.=

Del che si è redatto il presente verbale che pre
via lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(CAPETO Luigi)

(Dott.Ingg.Leonardo POTI' e Pietro PIZZOLAI)

V i s t o:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

