

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Aziendali - "I.N.P.S." - Cant.n°16699 -
Impresa: CAPETO Luigi - Brindisi -

Importo a base d'asta.....L.27.350.000.=

Importo netto del ribasso del 5,00%..L.25.982.500.=

=====

VERBALE DI SOEPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno quat-
tro del mese di Agosto, nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Ugo Lonoce, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 23.8.1960;

VISTO l'Art.10 del Capitolato Speciale di Appalto

che fissa in giorni 360 consecutivi e conti-

nui il termine per l'ultimazione dei lavori e

quindi al 18.8.1961.=

CONSIDERATO che sono in corso i lavori di scavo da
parte della S.G.P.E., per la posa in opera della re-
te elettrica in cavo interrato, per cui non si può
dare corso alle opere esterne; il sottoscritto ha


dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno
ripresi non appena la Società Elettrica avrà esegui
to i suddetti lavori.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osser
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi,
rimanendo utili giorni quindici.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma viene sottoscritto dalle par
ti.


L'IMPRESA

(CAPETO Luigi)



IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Dott. Ing. Ugo LONOCE)



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

