

Istituto Autonomo per le Case Popolari della

Provincia di BRINDISI

-----°-----
COMUNE DI FASANO.=

LAVORI di costruzione alloggi di E.R.P. - P.I.

007/99/1.=

LEGGE 457/78 - Completamento 3° Biennio.=

IMPRESA: SARDELLA Francesco da Fasano (Capogruppo

del Raggruppamento di Imprese: SARDELLA-

MANGHISI)

Importo a base d'asta.....£. 2.548.000.000=

" al netto del ribasso dell'8,27%£. 2.337.280.400=

1° Perizia Suppletiva al netto....£. 283.112.853=

2° Perizia Suppletiva al netto....£. 604.686.223=

SOMMANO £. 3.225.079.476=

CONTRATTO: in data 27/08/84 n. 6105 di Rep., Reg. to

in Brindisi il 27/08/84 al n. 4417, Mod. I.=

-----°-----
VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentottantotto il giorno

diciotto del mese di Dicembre in Fasano.=

Il sottoscritto *Dr. Ing. Antonio LONGO,*

Direttore dei Lavori suindicati, unitamente al Sig.

Francesco SARDELLA, Impresa appaltatrice e

Capogruppo del Raggruppamento delle Imprese

SARDELLA Francesco e MANGHISI Luigi, con sede in
Fasano;

- VISTO il verbale di consegna lavori in data
16/05/1984, che fissava l'ultimazione
degli stessi per il giorno 07/09/1985;

- VISTO l'Atto di Sottomissione relativo alla 1^a
perizia suppletiva, redatto in data
27/05/1985, con il quale si concedeva una
proroga di 120 gg., per cui la nuova
scadenza veniva fissata per 05/01/1986;

- VISTO il verbale di sospensione n° 1, in data
06/01/1986;

- VISTO il verbale di ripresa n° 1, in data
11/04/1988, che fissava la nuova scadenza
per il 07/09/1988;

- VISTO il verbale di sospensione n° 2, in data
30/06/1988;

- VISTO il verbale di ripresa n° 2, in data
10/10/1988, che fissava l'ultimazione dei
lavori per il 18/12/1988;

- CONSIDERATO che in data odierna sono stati
ultimati i lavori contrattuali e gli aggiuntivi,
per i quali furono redatte e regolarmente approvate
apposite perizie suppletive;


CERTIFICA

che i lavori ultimati sono stati eseguiti a regola
d'arte ed entro i termini contrattuali.=

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle parti.=


L'IMPRESA

(Sig. Francesco SARDELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio LONGO)



Visto: IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Ing. ERMINIO ELIA)

