

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI.

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di S.PAN-
CRAZIO SALENTINO - Alloggi n°20 Vani conv. n°133 - P.I. n°015/
/115/1 - LEGGE 5.8.1978 n°457 Art.41 - IV BIENNIO - IMPRESA:
GEOM. MARIO ATTOLINI - BRINDISI

Importo a base d'asta L.1.065.225.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 10,55% L. 952.843.763.=

CONTRATTO in corso di perfezionamento

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(Sotto riserva di legge Art.337 Legge sui LL.PP.)

L'anno millenovecentottantasette il giorno 28 (ventotto) del
mese di Luglio in S.PANCRAZIO SALENTINO si sono trovati:

- Il Direttore dei Lavori
- Il Signor Geom. Mario Attolini titolare della omonima impre-
sa da Brindisi.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

- VISTO la delibera n°5556 del 26.5.87, con visto di presa di
atto del CO.RE.CO. di Bari n°4061 di Rep. nella seduta del 19
giugno 1987, in ottemperanza all'Ordinanza del T.A.R. di Lecce
n°509/254 del 12.5.1987.

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla ricogni

zione del suolo su cui dovranno sorgere le palazzine, ha fissato i necessari picchetti del tracciato, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'Art. n.30 del Capitolato Speciale d'Appalto è di mesi 14 (quattordici) pari a gg.420 (quattrocentoventi) naturali, consecutivi e continui e pertanto verrà a scadere il giorno 19 settembre 1988.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. PIETRO ORESTA)



L'IMPRESA

Geom. MARIO ATTOLINI

L'impresa firma con riserva

VISTO:

L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

*d'impresa, firma con riserva, chiederò
l'indennizzo corrispondente al rimborso
totale dei maggiori costi che andrò
a subire durante l'esecuzione dell'
appalto, per effetto dell'aumento dei
prezzi verificatosi per effetto dell'inflazione
diffusiva.
Tale indennità di cui mi richiedo,*

ha quantificata sulla base dell'accolto
 fra i pezzi delle opere, materiali e lavoro d'opera
 dell'epoca, e quelli attuati durante il
 lavoro. Chiede inoltre la somma
 di L. 14.801.709 (circa 4 u. Quattro miliardi
 ottocento milioni e settecento mila) per gli interessi
 commerciali del 16,50% e 14% etc. sulle
 somme versate e dovute, sul profitto utile
 del 10% su un totale imputato di L. 95.284.376
 e del tempo contrattuale, come detto
 e fissato l'intero importo annuo
 e L. 952.841.762 , e per cui la somma dei danni
 sugli interessi moratori, calcolati dal 7/7/1986
 al 28-29-1987 e come segue:

$$\begin{aligned}
 &\text{UTILE Impresa} = \text{L. 95.284.376} \times 16,50\% \times 331 \text{ gg. e c.} \\
 &\quad (\text{dal 7-7-86 al 31-8-86}) = \text{L. 1.412.131} \\
 &\text{Utile Impresa} = \\
 &\quad \text{L. 95.284.376} \times 14\% \times 331 \text{ gg. e c.} \\
 &\quad (\text{dal 1-9-86 al 27-7-87}) = \text{L. 12.097.201} \\
 &\text{Totale} = \text{L. 14.801.709}
 \end{aligned}$$

RISERVA SPESE LEGALI: l'impresa chiede il rimborso
 delle spese legali sopportate per il giudizio
 di merito al TAR per le cause che sono
 dell'Amministrazione, secondo gli importi che si ritiene
 di far conoscere e documentare non essere stata

portante alla relativa liquidazione -
- A' infuora finche con riserva qualche
fatti sul suolo esiste impedimento
dato e l'esistenza di linea
telefonica acqua su soli che insiste
sull'acqua di scoli nei fabbricati
e Costanti.

L'Imprese

Brisbane 29/7/87

Gen. Mario Stoly